

**GŁÓWNY URZĄD  
NADZORU BUDOWLANEGO  
DEPARTAMENT INSPEKCJI  
I KONTROLI BUDOWLANEJ**

*Vll. G. Poborskiy  
Pw. K. Świątek  
29.06.2018r.  
GK*

*A10M-III. 7225. 3. 2018  
OR-T. 1710. 7. 2018*

URZĄD MIASTA Wodzisławia Śl.  
Kancelaria Ogólna

Wpł. 2018 -06- 20

Nr. 41291/G

**PROTOKÓŁ KONTROLI  
UTRZYMANIA DROGI KATEGORII DROGI POWIATOWEJ  
DIK.401.116.2018**

Działając na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 80 ust. 2 pkt 3, art. 81 ust. 4, art. 81a, art. 81c ust. 1, w związku z art. 61, art. 62 oraz art. 64 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) pracownicy Departamentu Inspekcji i Kontroli Budowlanej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, dokonali w dniach **19-20 czerwca 2018 r.**, czynności kontrolnych polegających na:

- 1) sprawdzeniu dokumentów formalno – prawnych udostępnionych przez zarządcę,
- 2) przeprowadzeniu oględzin w terenie związanych z realizacją ustawowych obowiązków, o których mowa w art. 61 oraz 62 Prawa budowlanego, w zakresie dotyczącym kontrolowanego obiektu.

Nazwa i lokalizacja obiektu budowlanego:

**Droga gminna 330 149S – ul. Armii Krajowej/ul. Marklowicka**

Zarządca :

**Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego**

Adres:

**ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski**

Kontrolujący:

1. **Adam Żamojda** – ekspert nadzoru budowlanego, upoważnienie nr 17/18,
2. **Kazimiera Ochnio** – ekspert nadzoru budowlanego, upoważnienie nr 13/18.

w obecności:

– upoważnionego przedstawiciela zarządcy:

**Grzegorz Połomski** – Kierownik Referatu Zarządu Dróg Miejskich i Transportu

**I. USTALENIA KONTROLNE**

**Część A. Podstawowe dane o obiekcie**

1. Rok budowy: **odcinek 1 – 2011 r., odcinek 2 – 2013 r.**
2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu (na podstawie projektu drogi):
  - **kategoria drogi – gminna 1+365 – 2+564**
  - a) **odcinek 1 – 1+365 do ronda DK 78,**
  - b) **odcinek 2 – od 2 +200 do 564,**
  - **klasa drogi – zbiorcza**

*GK*

*GK*

#### A. Odcinek 1

- przekrój uliczny - nawierzchnia bitumiczna,
- chodniki o szer. 2,0 m z kostki betonowej,
- szerokość jezdni – 8,0 m,
- szerokość pasa ruchu – 3,5 m.

#### B. Odcinek 2

- przekrój uliczny - nawierzchnia bitumiczna,
- chodniki o szer. 2,0 m z kostki betonowej,
- szerokość jezdni – 8,0 m,
- szerokość pasa ruchu – 3,5 m.

3. Rok oddania obiektu do użytkowania: **brak danych**

4. Dane dotyczące robót budowlanych zrealizowanych po oddaniu obiektu do użytkowania (odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remonty):

**Nie prowadzono robót**

5. Inne dane istotne dla zakresu kontroli:

**Wg oświadczenia Pana Grzegorza Połomskiego dziennik objazdu drogi prowadzony jest w formie elektronicznej.**

<b>Część B. Dokumenty formalno – prawne związane z utrzymaniem obiektu budowlanego</b>
--

1. Książka drogi (art. 64 Prawa budowlanego):  **jest**  **brak**

założona: **12.01.2012 r.**, prowadzona przez: **Katarzyna Salwiczek-Podeszwa**,

- wpis dotyczący osoby upoważnionej do dokonywania wpisów  **jest**  **brak**

Uwagi dotyczące prowadzenia książki drogi:

Książka drogi nie zawiera rysunków przekrojów charakterystycznych drogi, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005, nr 67 poz. 582).

2. **Wykonanie okresowych kontroli obiektu wynikające z art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego:**

Wykonano łącznie z kontrolą okresową pięcioletnią (pkt 3 niniejszego protokołu kontroli).

3. **Wykonanie okresowych kontroli obiektu wynikających z art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego**

3.1. kontrola stanu technicznego elementów budynku budowli narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu hydrotechnicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia:



- a) wykonana: **2 listopada 2017 r.**
- b) dokonana przez:  
**inż. Marcina Ruda**, decyzja nr \_\_\_\_\_ Wojewody Śląskiego  
o nadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
- c) wniesione uwagi:  **nie było**  są
- d) realizacja wniosków wynikających z okresowych kontroli:  
 zrealizowano  nie zrealizowano zaleceń  
**Nie było zaleceń w protokole kontroli**
- e) dopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1a:  **tak**  nie

### 3.2. kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska:

Jak w pkt 3.1

### 3.3. badanie instalacji elektrycznej

Jak w pkt 3.1.

### 4. Wykonanie kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu wynikającej z art 62 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 61. pkt 2. Prawa budowlanego

Nie wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego.

### 5. Realizacja obowiązku, o którym mowa w art. 70 Prawa budowlanego (za okres ostatnich 5 lat):

- a) Zachodziły przesłanki wskazujące na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofą budowlaną, pożarem, wybuchem, porażeniem prądem elektrycznym albo zatrucia gazem  
 tak  **nie**

## Część C. Oględziny obiektu budowlanego – obiektu liniowego

W trakcie oględzin obiektu ustalono, że:

Odcinek 1 - 1+365 do ronda DK 78:

- spękania poprzeczne nawierzchni bitumicznej,
- ubytki nawierzchni bitumicznej na styku z nawierzchnią z kostki betonowej na zjeździe,
- nie wykoszona trawa na skarpach nasypu,
- nie uszczelnione połączenia technologiczne warstw ścieralnych,
- ubytki kruszywa i brak uszczelnienia na styku nawierzchni warstwy ścieralnej jezdni głównej i nawierzchni bitumicznej zjazdu,
- chodnik porośnięty roślinnością,
- przesunięty krawężnik przy kratce ściekowej w rejonie zatoki autobusowej,
- nie oczyszczone rowy,

- zanieczyszczony odpływ do betonowej studni kanalizacji deszczowej, zasypana gruntem studnia betonowa kanalizacji deszczowej.

Odcinek 2 - od 2+200 do 2+564,

- skoleinowana nawierzchnia na dojeździe do skrzyżowania,
- plamy asfaltu na nawierzchni warstwy ścieralnej,
- spękania siatkowe warstwy ścieralnej,
- chodnik porośnięty roślinnością.

## II. INNE ISTOTNE USTALENIA

Brak.

## III. UWAGI I WYJAŚNIENIA UCZESTNIKÓW KONTROLI

Nie wniesiono.

## IV. W WYNIKU POPEŁNIENIA WYKROCZENIA NAŁOŻONO MANDAT KARNY



Nie nałożono.

## V. ZAŁĄCZNIKI

- 1) Upoważnienie z 15 czerwca 2018 r. Pana Grzegorza Połomskiego.
- 2) Dokumentacja fotograficzna

Protokół został odczytany i podpisany:

KONTROLUJĄCY:

1.  .....
2.  .....

PRZEDSTAWICIEL ZARZĄDCY:

1.  .....

**Wodzisław Śląski, 20 czerwca 2018 r.**

Protokół został sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

Protokół otrzymali: *Grzegorz Połomski 20.06.2018r. Otrzymałem 1 egzemplarz protokołu*

1. Przedstawiciel Zarządcy (bez załączników).
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim.