

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice  
tel.: (032) 60 32 200, fax: (032) 25 16 04 06  
REGON. 271806983, NIP 954-22-39-831

Wodzisław Śląski, dnia 14.03.2018 r.

## PROTOKÓŁ NR 10 / 2018

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 14 marca 2018r. w Urzędzie Miasta Wodzisław Śląski.

1. Kontrolę z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadziły osoby:

Tomasz Dyduch  
(imię i nazwisko)

Inspektor  
(stanowisko służbowe)

Dariusz Sojka  
(imię i nazwisko)

Młodszy Inspektor  
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielały osoby:

Agnieszka Jędzura  
(imię i nazwisko)

Kierownik Referatu Zarządzania Energią  
(stanowisko służbowe)

Tadeusz Dragon  
(imię i nazwisko)

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Komunalnej  
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 519, z późniejszymi zmianami ).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umów:

a) pożyczki nr 242/2017/84/OA/poe/P,

b) dotacji nr 496/2017/84/OA/poe/D

zawartych dnia 31.08.2017r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości:

a) dla umowy pożyczki: 495.435,16zł,

b) dla umowy dotacji: 281.250,00zł

z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2017 – 2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski.

Do w/w umów zawarto dnia 17.01.2018r. aneksy nr 1 zmieniające:

a) dla umowy pożyczki: kwotę dofinansowania z 511.400,00zł na 495.435,16zł, harmonogram wypłat i spłat pożyczki, efekty rzeczowe i ekologiczne,



- b) dla umowy dotacji: kwotę dofinansowania z 284.000,00zł na 281.250,00zł, harmonogram wypłaty, efekty rzeczowe i ekologiczne.

#### 4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 1.903.550,00zł
- wykonanie na dzień kontroli: 2.087.780,92zł

#### 4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z rozliczeniem końcowym z dnia 28.11.2017r. (data wpływu do WFOŚiGW w Katowicach 28.11.2017r. ), oraz §4. przedmiotowych umów – szczegółowy opis w pkt. 6. oraz 7. niniejszego protokołu.

#### 4.3. Stan formalno-prawny:

Zgodnie z wyjaśnieniami Pożyczkobiorcy, w odniesieniu do zakresu obejmującego montaż kotłów gazowych z koniecznością przebudowy instalacji gazowej, Inwestorzy byli zobowiązani do uzyskania pozwolenia na budowę, zaś dla pozostałego zakresu rzeczowego (montaż instalacji solarnych, pomp ciepła oraz wymienników ciepła) roboty były zrealizowane bez konieczności uzyskania decyzji pozwolenia na budowę (o której mowa w art. 28 ustawy Prawo budowlane) ani zgłoszenia organowi administracji architektoniczno – budowlanej (o którym mowa w art. 30 ustawy Prawo budowlane).

Jednakże w żadnym przypadku nie zaistniał obowiązek względem Inwestora zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (o którym mowa w art. 54 ustawy Prawo budowlane ) ani też uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Stosowne zapisy odnoszące się do stanu formalno – prawnego znalazły się w dokumencie: „Zestawienie zadań zrealizowanych w ramach POE” dołączonym do rozliczenia końcowego (data wpływu do WFOŚiGW w Katowicach: 28.11.2017r.).

#### 4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy: 01.01.2017r. – 15.11.2017r.
- stan na dzień kontroli: 01.01.2017r. – 15.11.2017r.

Jako termin końcowy rzeczywistego okresu realizacji zadania, w rozliczeniu końcowym, Beneficjent prawidłowo przyjął najpóźniejszą datę protokołu odbioru (wg „Zestawienia zadań...” data 15.11.2017r. przypisana jest do odbioru prac u pięciu Inwestorów).

Natomiast potwierdzeniem realizacji zadania są dokumenty (zgodnie z zawartą umową pożyczki § 5 pkt 1 ppkt 3 i 6): „Zestawienie zadań zrealizowanych ramach POE” oraz oświadczenie o osiągniętym efekcie ekologicznym, z których wynika, iż efekty ekologiczny oraz rzeczowy zostały osiągnięte dnia 15.11.2017r..

## 4.5. Wykonawcy:

1) Przedstawiono umowę nr OŚiGK-III.042.116.2015 z dnia 04.01.2016r., zawartą pomiędzy Zamawiającym tj. Miastem Wodzisław Śląski, a Wykonawcą tj. Firmą: Przedsiębiorstwo PUH PLACEK S.C. z siedzibą:

... Wykonawca przejmuje na siebie pełnienie funkcji Operatora zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2016-2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski”. Pełnienie funkcji Operatora ma się odbywać m. in. w oparciu o § 8. *Warunki uczestnictwa Operatora „Regulaminu dofinansowania do zadania pn.: Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2017 – 2018 w budynkach indywidualnych na terenie gminy Wodzisław Śląski ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”* określonego w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego nr OR – I.0050.42.2017 z dnia 09.02.2017r.

Umowę zawarto na okres od 04.01.2016r. do 15.11.2018r., w tym na okres od 16.11.2016r. do 15.11.2017r. (dla części przedmiotu umowy przewidzianej na rok 2017), a wynagrodzenie jednostkowe dla Operatora ustalono w kwocie 150,00 zł brutto. Umowa określa wynagrodzenie maksymalne wynikające z przemnożenia ceny jednostkowej i liczby inwestycji przewidzianych na okres 2016r. do 2018r. czyli ilości 120; to wynagrodzenie wynosi więc 18.000,00 zł brutto.

Do umowy zawarto dwa aneksy:

- Aneks nr 1 z dnia 28.11.2016r. zmienia liczbę inwestycji ze 120 do 350 oraz definiuje wynagrodzenie maksymalne z tytułu realizacji umowy, tj. 52 500,00 zł brutto (350 inwestycji x jednostkowe wynagrodzenie umowne). Jednocześnie zdefiniowany został okres, w którym ma być realizowanych łącznie 350 inwestycji: dwa lata od 2017 do 2018.
- Aneks nr 2 z dnia 09.02.2018r. rozszerza nieznacznie zakres obowiązków Wykonawcy.

2) Zgodnie z wyjaśnieniem Pożyczkobiorcy, Wykonawcy robót budowlano – montażowych zgłaszali się do uczestniczenia w Zadaniu: „Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2017 – 2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski” przez cały czas jego trwania. Każdy Inwestor dokonywał samodzielnie wyboru Wykonawcy, który spełniał wymogi formalne i merytoryczne określone w Zarządzeniu nr OR – I.0050.42.2017 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 09.02.2017r.. Wykonawca mógł przystąpić do Zadania po złożeniu swojej oferty z dołączonymi dokumentami:

- wydruk KRS / wydruk EDG, NIP, REGON,
- aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego (z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia oferty),
- stwierdzenie, że jest się płatnikiem VAT,
- potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu,
- oświadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty na okres co najmniej 60 miesięcy,

- oświadczenie o zapewnieniu bezpłatnej obsługi serwisowej przez okres co najmniej 24 miesiące,
- autoryzację producenta lub dystrybutora oferowanych urządzeń, certyfikaty tych urządzeń, karty gwarancyjne potwierdzające co najmniej 60 miesięczną gwarancję na urządzenia.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

- aktualizowania swojej oferty co 12 miesięcy,
- przestrzegania wszystkich zaleceń i wymagań Operatora i Urzędu Miasta,
- działalności zgodnej z zasadami wolnej konkurencji,
- zawarcia umowy z uwzględnieniem warunków gwarancji względem usługi i urządzeń,
- terminowego wywiązania się z umowy,
- służenia pomocą merytoryczną i techniczną w trakcie realizacji zadania,
- wykonania usługi bez pomocy podwykonawców.

#### 4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: styczeń 2017r. – listopad 2017r.:

Lp.	Źródła finansowania	Planowane wg umowy	Wykonanie na dzień kontroli
1	Środki WFOŚiGW pożyczka	495.435,16 zł	495.435,16 zł
2	Środki WFOŚiGW dotacja	281.250,00 zł	281.250,00 zł
3	Środki Gminy	0,00 zł	0,00 zł
4	Środki mieszkańców	1.084.600,00 zł	1.311.095,76 zł
	<b>Razem:</b>	<b>1.861.285,16 zł</b>	<b>2.087.780,92 zł</b>

#### 4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW w Katowicach:

Na podstawie przedłożonych podczas kontroli oryginałów faktur stwierdzono poprawność dokonanego opisu odnoszącego się do źródeł finansowania, wg wytycznych Funduszu, jak również skontrolowano potwierdzenia realizacji płatności dla środków pochodzących z dofinansowania udzielonego na podstawie przedmiotowych umów pożyczki i dotacji. Szczegółowy opis w pkt 7. niniejszego protokołu.

#### 5. Protokoły odbiorowe:

Protokoły odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zostały spisane z Inwestorami w terminie do dnia 15.11.2017r. (przypisanych tej dacie jest pięciu Inwestorów).

Opinie i protokoły uczestników odbioru zgodnie z art. 54 – 59 Prawa Budowlanego odnośnie zawiadomień o zakończeniu budów, użytkowania obiektów po zawiadomieniach,

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zawiadomień Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej, kontroli przeprowadzanej przez organ nadzoru budowlanego: opisowe wyjaśnienie tematu znajduje się w punkcie 4.3. niniejszego protokołu.

## 6. Uzyskane efekty

### 6.1. Efekt ekologiczny:

**Planowany:** zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych do atmosfery (efekt minimalny): pył - 13.881 kg/a, SO<sub>2</sub> - 5.867 kg/a, NO<sub>x</sub> - 201 kg/a, CO - 8.841 kg/a, CO<sub>2</sub> - 429.639 kg/a, b-a-p - 2,7 kg/a przy produkcji energii ze źródeł odnawialnych min. 57 GJ/a.

Umowny termin osiągnięcia efektu ekologicznego: **15.11.2017r..**

**Rzeczywisty:** termin osiągnięcia efektu ekologicznego: **15.11.2017r..**

### 6.2. Efekt rzeczowy:

**Planowany:** w budynkach indywidualnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Wodzisław Śląski:

- a) zlikwidowane źródła ciepła opalane paliwem stałym w 142 budynkach,
- b) zlikwidowane źródło ciepła opalane gazem w 1 budynku,
- c) 143 zmodernizowane źródła ciepła,
- d) 5 pomp ciepła dla potrzeb przygotowania c.w.u.,
- e) 7 instalacji solarnych.

Umowny termin osiągnięcia efektu rzeczowego: **15.11.2017r..**

**Rzeczywisty:** termin osiągnięcia efektu rzeczowego: **15.11.2017r..**

## 7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

W poniższych trzech tabelach dokonano zestawienia 18 wybranych losowo Inwestorów, dla których zaplanowano wizję lokalną i zweryfikowanie dokumentacji.

Spośród 18 wytypowanych inwestycji skontrolowano wymianę źródeł ciepła u 15 Inwestorów; nie skontrolowano 3 Inwestorów o numerach (wg wspomnianych tabeli): 16, 17, 18.

Podczas wizji lokalnej przeprowadzonych inwestycji w budynkach pod numerami (numeracja wg tabel na stronach 7 do 9 niniejszego protokołu): 4, 5, 7 nie zweryfikowano prawidłowości wpisanych adnotacji na oryginałach faktur.

Zweryfikowano cały zakres rzeczowy wyszczególniony w rozliczeniu końcowym zadania. W obszarach: realizacja wymiany kotłów, zabudowa pomp ciepła, jak i w obszarze dokumentacji, jaką Gmina w myśl umów pożyczki i dotacji winna przechowywać – nie stwierdzono nieprawidłowości.

Potwierdzono wykonanie oznakowania zadania zgodnie z wymogami Funduszu.





nr	imię i nazwisko inwestora	adres	pozwolenie na budowę	wyszczególnienie zakresu rzeczowego/ nazwa wykonawcy	nr i data faktury	wystawiający fakturę	kwota całkowita faktury brutto	źródła finansowania				data ( na podstawie posiadanych dokumentów )					
								środki inwestora	środki WFOŚiGW ogółem	środki WFOŚiGW pożyczka	środki WFOŚiGW dotacja	data przelewu	rozpoczęcia zadania	odbioru końcowego zadania	przyjęcia zgłoszenia przez PINB o zakończeniu inwestycji	przekazania do użytkowania zgodnic z art. 54 Prawa budowl.	fizycznej likwidacji urządzeń grzewczych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	Wiesław Malośpzy		nd	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany ekogroszkiem firmy Ogniw Eco PLUS M, 20 kW	506/2017 z dnia 27.09.17	ZUH Dorota	12 000,00	7 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	02.11.17	19.09.17	26.09.17	nd	nd	26.09.17
8	Maria, Alojzy Hojka		nd	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany ekogroszkiem firmy Ogniw Eco PLUS M, 26 kW	510/2017 z dnia 27.09.17	ZUH Dorota	12 500,00	7 500,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	02.11.17	20.09.17	25.09.17	nd	nd	25.09.17
9	Stanisław Banzyk		nd	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany ekogroszkiem firmy Ogniw Eco PLUS M, 26 kW	509/2017 z dnia 27.09.17	ZUH Dorota Miszczyk	13 000,00	8 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	09.11.17	12.09.17	26.09.17	nd	nd	26.09.17
10	Andrzej Jonezyk		0560/17 z dnia 21.06.2017	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany gazem firmy Dietrich, typ MCR 3 Plus24T, 24 kW	804/MAG /2017 z dnia 05.10.17	MIKA Technika Grzewcza i Sanitarna	13 500,00	7 500,00	6 000,00	4 000,00	2 000,00	09.11.17	25.09.17	05.10.17	nd	nd	05.10.17
11	Dorota Piecha		nd	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany ekogroszkiem firmy Sas Solid, 25 kW	0031/2017 z dnia 04.10.17	BEN Serwis systemów grzewczych i sanitarnych	23 400,00	18 400,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	09.11.17	27.09.17	03.10.17	nd	nd	03.10.17
12	Jan Kopyński		nd	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany ekogroszkiem firmy Sas Efekt, 23 kW	S17/000120 z dnia 29.09.17	P.W. MAGDA	15 792,84	10 792,84	5 000,00	3 000,00	2 000,00	15.11.17	15.09.17	27.09.17	nd	nd	27.09.17

Piecha

29 R



nr	DT	imię i nazwisko inwestora	adres	pozwolenie na budowę	wyszczególnienie zakresu rzeczowego/ nazwa wykonawcy	nr i data faktury	wystawiający fakturę	kwota całkowita faktury brutto	źródła finansowania				data ( na podstawie posiadanych dokumentów )				
									środki inwestora	środki WFOŚiGW ogółem	środki WFOŚiGW pożyczka	środki WFOŚiGW dotacja	data przelewu	rozpoczęcia zadania	odbioru końcowego zadania	przyjęcia przez PINB o zakończeniu inwestycji	przekazania do użytkowania zgodnie z art. 54 Prawa budowl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		Zbigniew Hellisz		nd	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kotłof opalany ekogroszkiem firmy Ogniw Plus M, 26 kW	454/2017 z dnia 08.09.17	ZUH Dorota Miszczyk	13 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	10.10.17	21.08.17	31.08.17	nd	nd	31.08.17
2		Krzysztof Smyczek		nd	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kotłof opalany ekogroszkiem firmy Ogniw Plus M, 20 kW	455/2017 z dnia 08.09.17	ZUH Dorota Miszczyk	12 200,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	10.10.17	30.08.17	04.09.17	nd	nd	04.09.17
3		Piotr Hajzig		nd	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kotłof opalany ekogroszkiem firmy Tekla Draco Versa, 17 kW	693/MA G/2017 z dnia 15.09.17	MIKA Technika Grzeweza i Sanitarna	12 350,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	26.10.17	12.09.17	15.09.17	nd	nd	15.09.17
4		Dorota Jurezyk		nd	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kotłof opalany ekogroszkiem firmy Sas Solid, 25 kW	00074/2017 z dnia 28.09.17	FUH Dawid Piszczan	12 000,00	4 889,00	2 933,40	1 955,60	28.10.17	27.09.17	28.09.17	nd	nd	28.09.17
5		Dorota Jurezyk		nd	Zakup i montaż pompy ciepła c.w.u. Nibe Biawar typ OB-PC 200.1R	00075/2017 z dnia 28.09.17	FUH Dawid Piszczan	6 000,00	1 466,70	1 466,70	0,00	28.10.17	27.09.17	28.09.17	nd	nd	nd
6		Isabella Sznajder		nd	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kotłof opalany ekogroszkiem firmy Defro Sigma Uni, 20 kW	517/2017 z dnia 28.09.17	ZUH Dorota Miszczyk ul	13 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	25.10.17	27.09.17	28.09.17	nd	nd	28.09.17

12.10.2017



Lp	imię i nazwisko Inwestora	adres	pozwolenie na budowę	wyszczególnienie zakresu rzeczowego/ nazwa wykonawcy	nr i data faktury	wystawiający fakturę	kwota całkowita faktury brutto	źródła finansowania				data ( na podstawie posiadanych dokumentów )					
								środki Inwestora	środki WFOŚiGW ogółem	środki WFOŚiGW pożyczka	środki WFOŚiGW dotacja	data przelewu	rozpoczęcia zadania	końcowego zadania	przyjęcia przez PINB o zakoni- czeniu inwestycji	przekazania do użytko- wania zgodnie z art. 54 Prawa Budowl.	fryczące likwidacji urzędzeń grzewczych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	Stefan Pieczka		nd	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany ekogroszkiem firmy Ogniwko Eco PLUS M, 26 kW	58/2017 z dnia 16.10.17	ZUH Dorota Miszczyk ul.	13 800,00	9 235,00	4 565,00	2 739,00	1 826,00	15.11.17	11.10.17	19.10.17	nd	nd	19.10.17
14	Aleksandra Kulig		nd	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany ekogroszkiem firmy Sas Efekt, 23 kW	79/08/2017 z dnia 31.08.17	HEWALEX	18 497,16	13 497,16	5 000,00	3 000,00	2 000,00	15.11.17	24.08.17	30.08.17	nd	nd	30.08.17
15	Joanna Jacek Bobrzyk		nd	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany biomasą firmy HKS Lazar Smart Fire, 22 kW	F/153/17 z dnia 18.10.17	FHU MONTER Tomasz Olszyc	15 674,04	10 674,04	5 000,00	3 000,00	2 000,00	27.11.17	13.10.17	18.10.17	nd	nd	18.10.17
16	Alfred Szkauli		nd	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w wymiennik ciepła	718/2017 z dnia 23.11.17	ZUH Dorota Miszczyk	10 730,00	5 810,32	4 919,68	3 382,28	1 537,40	28.11.17	03.11.17	15.11.17	nd	nd	15.11.17
17	Ireneusz Tkocz		nd	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany ekogroszkiem firmy Defro Signa Uni, 20 kW	617/2017 z dnia 30.10.17	ZUH Dorota Miszczyk	12 000,00	7 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	28.11.17	03.10.17	13.10.17	nd	nd	13.10.17
18	Ireneusz Tkocz		nd	Zakup i montaż instalacji solarnej wyposażonego w kolektory HEWALEX, KS 2100 TLP AC	618/2017 z dnia 30.10.17	ZUH Dorota Miszczyk	12 000,00	9 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	28.11.17	03.10.17	13.10.17	nd	nd	nd



## 8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 - dokumentacja fotograficzna ( dotyczy egzemplarza należącego do jednostki kontrolującej ).

## 9. Uwagi:

- Podczas wizji lokalnej wykonano dokumentację fotograficzną wykonanych robót, stwierdzono zamontowanie tablicy pamiątkowej.
- Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji zadania.
- Spostrzeżenia i uwagi Inspektorów kontrolujących zrealizowane zadanie zamieszczono w treści protokołu.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym dwa zatrzymuje jednostka kontrolowana, a jeden jednostka kontrolująca. Zobowiązano Pożyczkobiorcę do dostarczenia jednego z pozostawionych egzemplarzy protokołu do Biura Funduszu, bezpośrednio po uzupełnieniu wymaganych podpisów.

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiGW w Katowicach  
Młodszy Inspektor

*Dariusz Sołta*  
.....  
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach  
Inspektor

*Tomasz Dyduch*  
.....  
Tomasz Dyduch

Naczelnik Wydziału  
*mgr inż. Tadeusz Dragon*  
.....

Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Kierownik Referatu  
*mgr inż. Agnieszka Jędrzej*  
.....

PRZYZYDENT MIASTA

*Mieczysław Kieca*  
.....

Kierownik jednostki kontrolowanej

MIASTO  
WODZISŁAW ŚLĄSKI  
ul. Bogumińska 4  
44-300 Wodzisław Śl.

